

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO PRINCIPAL No	:11-0250-0-2002
CONTRATO ADICIONAL No	:11-0250-1-2002
MUNICIPIO	:POPAYAN
SECTOR	:
CAMINO	:VEREDA EL HOGAR
CONTRATISTA	:DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ..
DEPARTAMENTO	:CAUCA
FECHA DE INICIACION	:MARZO 20 DE 2002
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	:DICIEMBRE 29 DE 2002
OBJETO	:MEJORAMIENTO.

En Popayán a los , 27 días del mes de Diciembre del 2002 , se reunieron con el objeto de efectuar el Recibo Final de Obras los señores: **DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ** contratista de la Obra; **ANA MARIA LOPEZ REVELO** Interventor.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS TERMINADAS:

Las obras relacionadas a continuación cumplen con los diseños, planos, cantidades y especificaciones técnicas del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y con las normas de preservación del medio ambiente de acuerdo a las reglamentaciones ambientales vigentes, según concepto del interventor que se anexa.

EXPLANACION:

OBRAS DE DRENAJE:

Se construyeron alcantarillas con tubería de concreto reforzado D=900 mm, ubicadas

En las abscisas: K0+127.6, K0+196 y K0+421.6 Se controló la calidad del concreto

empleado en la fabricación de la tubería y cunetas 210 Kg/cm² y concreto en los ca-

bezales 140 Kg/cm², para lo anterior se tomaron cilindros de concreto para realizar

pruebas de resistencia a la compresión. Se construyeron 155 m³ de Placa Huella, a

La cual se le controló su calidad y sistema constructivo.

Continuación del Acta de Recibo Final de Obra, del contrato No. 11-0250-0-2002

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:

Se construyeron 277 m3 de Sub-base Granular, de los cuales 243 m3 se colocaron bajo la Placa Huella con material al que se le controlaron las características y densidades con el Cono de arena para controlar el porcentaje de compactación y con la nivelación topográfica se controló el volumen colocado. En la abscisa K0+050 lado derecho de la vía se hizo un relleno de 10 m3 con este material con el fin de arreglar la entrada a unas viviendas, y en la abscisa K0+085 lado izquierdo se hizo un relleno de 24 m3 con el fin de arreglar la entrada al Cementerio de ésta vereda.

CONSERVACIÓN:

OTROS:

VALOR DE LAS OBRAS TERMINADAS.

Valor de las Obras Ejecutadas a los precios Básicos del contrato,
Actas de recibo Parcial de Obra No. 1F a 1F..... \$ 98.820.723,11

Valor de los ajustes causados a la fecha Actas Números
_____a_____ \$

VALOR TOTAL.....\$ 98.820.723,11

Hacen parte de esta Acta: El anexo No. 1 donde se discriminan las cantidades recibidas, sus precios unitarios y sus valores totales y el Anexo No. 2 donde se establece la localización por abscisas de las obras.

El contratista deberá constituir y anexar la garantía de estabilidad de las obras o calidad del servicio por un valor de \$9.882.072,31 equivalente al 10% del valor total contratado más los reajustes causados a la fecha.

Ara Ilari Lo R
INTERVENTOR

Dalery
CONTRATISTA