



FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE OBRA
086 - 07 PDSI

CONTRATISTA: DOLLY PIEDAD ZUÑIGA.
C.C. 34.096.920 DE POPAYAN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE VIA, SAN
RAFAEL - BUENA VISTA - LAS GUACAS, MUNICIPIO
DE CORINTO.

VALOR INICIAL:	\$ 34.096.472
VALOR ADICIONAL:	\$ 0
TOTAL CONTRATADO:	\$ 34.096.472

PLAZO INICIAL: 60 DÍAS
PLAZO ADICIONAL:

En Popayán a los (19) días del mes de junio de dos mil Siete (2007), se reunieron en las dependencias del COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA., El Ingeniero CARLOS ANDRES DAGUA., Supervisor, La ING. DOLLY PIEDAD ZUÑIGA. Contratista, JAIME ANDRES CASTRO G - Coordinador y CARLOS ALBERTO SALDIAS BARRENECHE - Director Ejecutivo (E) con el objeto de recibir la obra y suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 086 - 07 PDSI.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

Firma del Contrato:	(02) de Marzo de 2007.
Firma Acta de Inicio:	(08) de Marzo de 2007.
Firma Acta suspensión:	(02) de Mayo de 2007.
Firma Acta de reinicio:	(01) de Junio de 2007.
Firma Acta final de Obra:	(06) de Junio de 2007.
Acta de Liquidación Final:	(19) de Junio de 2007.

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor del Contrato:	\$34.096.472
Valor Contrato Adicional:	\$
Valor Ejecutado Acta Parcial 1:	\$
Valor Ejecutado Acta Parcial 2:	\$
Valor ejecutado Acta Final:	\$ 34.096.251
Saldo a favor de COMITÉ	\$ 221
SUMAS IGUALES	\$34.096.472

\$ 34.096.472



FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE OBRA No. 086
- 07 PDSI.

El presente contrato fue ejecutado en el 100% del valor contratado, quedando pendiente de ejecutar el 0%.

BALANCE DE ANTICIPO:

Valor del Anticipo:	\$17.048.236	
Amortización Acta Parcial 1:		\$
Amortización Acta Parcial 2:		\$
Amortización Acta Final:		\$17.048.236
Saldo por Amortizar:		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 17.048.236	\$17.048.236

BALANCE DE PAGOS:

Valor del Contrato:	\$ 34.096.472	
Valor Contrato Adicional:	\$	
Anticipo Girado:		\$17.048.236
Valor Pagado Acta Parcial 1:		\$
Valor Pagado Acta Parcial 2:		\$
Valor Pagado Acta Final:		\$17.048.015
Saldo a favor de COMITE		\$ 221
SUMAS IGUALES	\$ 34.096.472	\$34.096.472

MAYOR CANTIDAD DE OBRA:

Con el fin de terminar las obras y con autorización del interventor, se ejecutaron dentro del plazo del contrato las siguientes cantidades de obra:

DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL
Exc. En material comun.	M3	17	12.500	212.500
Relleno con mat. de la exc.	M3	0.05	31.957	1.598
Solado de limpieza ccto. F	M3	3.33	235.655	784.731
COSTO DIRECTO				998.829
AUI (25%)				249.707

COSTO TOTAL

1.248.536

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.CTE



FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA

92

NOTA:

El Contratista constituyó una póliza de estabilidad de obra por un término de cinco (5) años contados a partir del recibo final de la obra por una cuantía del 10% del valor del contrato. Póliza de Estabilidad No. 074001203 (Seguros del estado S.A), Certificado de modificación No. Documento 2 Vigencia: 06/06/2007 hasta el 06/06/2008.

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de Junio de 2007, por los que en ella intervinieron.


Ing. DOLLY PIEDAD ZUÑIGA
CONTRATISTA


Vo.Bo. Ing. CARLOS ANDRES DAGUA
SUPERVISOR


Vo. Bo. JAIME ANDRES CASTRO GARCIA
COORDINADOR


Vo. Bo. MAURICIO GÓMEZ LOPEZ
LÍDER DE DESARROLLO SOCIAL


CARLOS ALBERTO SALDIAS BARRENECHE
Director Ejecutivo (E)