



**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA**

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 076-2007 PDSI

CONTRATISTA: DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ
C.C. 34.524.920 DE POPAYAN
OBJETO: Construcción Obras de Mejoramiento Vía Cimiento - Brisas -
Municipio de Patía.

VALOR INICIAL: \$ 50.098.992
VALOR ADICIONAL: \$ 1.900.092
TOTAL CONTRATADO: \$ 51.999.084

PLAZO INICIAL: Dos (2) meses
PLAZO ADICIONAL: Hasta el 4 de Julio 2007

En Popayán a los Veintidos (22) días del mes de Septiembre de dos mil ocho (2008), se reunieron en las dependencias del COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA, la Ingeniera DOLLY PIEDAD ZUÑIGA O. contratista, el doctor GERARDO MONTENEGRO PAZ, Director Ejecutivo, el ingeniero MAURICIO GOMEZ LOPEZ líder de Desarrollo Social, el Ingeniero JAIME ANDRES CASTRO GARCIA coordinador convenio 1075-06 con el objeto de suscribir el ACTA DE LIQUIDACION FINAL del Contrato de obra civil No. 076-07-PDSI

CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

Firma Del Contrato:	Seis	(06)	De	Marzo	De 2007
Firma Acta De Inicio:	Quince	(15)	De	Marzo	De 2007
Firma Acta De Suspensión:	Once	(11)	De	Mayo	De 2007
Firma Acta De Reinicio:	Doce	(12)	De	Junio	De 2007
Firma Acta Parcial 1:	Catorce	(14)	De	Junio	De 2007
Firma Contrato Adicional No. 01:	Veintidós	(22)	De	Junio	De 2007
Firma Acta Parcial 2 y Final:	Cuatro	(4)	De	Julio	De 2007
Acta De Liquidación Final:	Veintidós	(22)	De	Septiembre	De 2008

BALANCE DE EJECUCION:

Valor del Contrato:	\$ 50.098.992	
Valor Contrato Adicional:	\$ 1.900.092	
Valor Ejecutado Acta Parcial 1:		\$ 29.342.200
Valor ejecutado Acta parcial 2:		\$ 22.628.309
Saldo a favor de COMITÉ:		\$ 28.575
SUMAS IGUALES	\$ 51.999.084	\$ 51.999.084



FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 076-07 PDSI

El presente contrato fue ejecutado en el 100% del valor contratado.

BALANCE DE ANTICIPO:


Valor del Anticipo:	\$ 25.049.496	
Amortización Acta Parcial 1:		\$ 14.671.100
Amortización Acta parcial 2 y Final		\$ 10.378.396
Saldo por Amortizar:		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 25.049.496	\$ 25.049.496

BALANCE DE PAGOS:

Valor del Contrato:	\$ 50.098.992	
Valor Contrato Adicional:	\$ 1.900.092	
Anticipo Girado:		\$ 25.049.496
Valor Pagado Acta Parcial 1:		\$ 14.671.100
Valor Pagado Acta Parcial 2:		\$ 12.249.913
Saldo a favor de COMITE		\$ 28.575
SUMAS IGUALES	\$ 51.999.084	\$ 51.999.084

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de Septiembre de 2008, por los que en ella intervinieron.

Nota: La Presente acta se suscribe en esta fecha puesto que la Contratista no se presentó oportunamente para su suscripción.



DOLLY PIEDAD ZUÑIGA
Contratista




GERARDO MONTENEGRO PAZ
Director Ejecutivo

Vo.Bo.



MAURICIO GOMEZ LOPEZ
Líder De Desarrollo Social



JAIME ANDRES CASTRO GARCIA
Coordinador convenio 1075-06