

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
ACTA DE LIQUIDACION FINAL**

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	N° 353 del 23 de abril de 2013.
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTOR CONTRATADO	DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ
SUPERVISOR	HENRY CUELLAR ANGEL
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LAS VIAS SILVIA - EL PEÑON - JAMBALO, Y PESCADOR (CRUCE RUTA 2504) - SIBERIA - CALDONO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$42.804.000
VALOR ADICIONAL	\$12.053.791
PLAZO INICIAL	3 MESES
PLAZO ADICIONAL N° 01	54 DIAS
PLAZO ADICIONAL N° 02	1 MES
PLAZO ADICIONAL N° 03	1 MES
IMPUTACION PRESUPUESTAL	CDP 595 y 606 del 21-02-2013 CDP 4299 y 4308 del 16-10-2013

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los cinco (5) días del mes de mayo de 2014, se reunieron: el ing. OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO en su calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento, y la Ing. DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ en su calidad de interventora contratada, con el fin de elaborar y suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION FINAL del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	23-abr-13
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	02-jul-13
ADICION N° 01	31-jul-13 + 54 Días
ADICION N° 02	28-oct-13 + 1 Mes + \$12'053,791
ADICION N° 03	16-dic-13 + 1 Mes
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	26-ene-14
LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO	05-may-14

4. VALOR INTERVENTORIA CONTRATADA

VALOR CONTRATO N° 353-2013	\$42.804.000,00
VALOR ADICIONAL	\$12.053.791,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA CONTRATADA	<u>\$54.857.791,00</u>

5. VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUTADA Y RECIBIDA

Item	DESCRIPCION	UND	V/UNIT	% Dedicacion	TIEMPO DEDICACION (MESES)	VALOR
	COSTOS DIRECTOS PERSONAL CONTRATO DE					
	PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO					
1	Ingeniero Residente	MES	\$2.500.000	49,00%	6,80	\$8.330.000
	PERSONAL TECNICO					
2	Inspector1	MES	\$1.200.000	74,25%	6,80	\$6.058.800
3	Inspector2	MES	\$1.200.000	74,25%	6,80	\$6.058.800
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					\$20.447.600
	FACTOR MULTIPLICADOR					2,0
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CONTRATO DE TRABAJO					\$40.895.200
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					\$40.895.200
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
6	Ensayos de laboratorio (Incluye equipo y recurso humano)	GLO B	\$1.800.000	100%	1,00	\$1.800.000
	OTROS COSTOS					
7	Transportes (Terrestres, fluviales, aéreos, marítimos, etc.)	MES	\$600.000	62,60%	6,80	\$2.554.080
8	Edición de informes (Incluye fotografías)	MES	\$300.000	60,00%	6,80	\$1.224.000
9	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc.)	MES	\$200.000	60,00%	6,80	\$816.000
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					\$6.394.080
	COSTO BASICO =(A)+(B)=(C)					\$47.289.280
	IVA = 16%* (C) = (D)					\$7.566.285
	AJUSTE POR APROXIMACIONES					
	COSTO TOTAL INTERVENTORIA = (C)+(D)					\$54.855.565


6. BALANCE DEL ANTICIPO


TOTAL ANTICIPO RECIBIDO	\$17.121.600,00	
VALOR AMORTIZADO EN ACTA N° 01		\$17.121.600,00
SALDO POR AMORTIZAR		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$17.121.600,00	\$17.121.600,00

7. BALANCE DEL CONTRATO


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$42.804.000,00	
VALOR ADICIONAL	\$12.053.791,00	
VALOR EJECUTADO ACTA N° 01		\$54.855.565,00
SALDO DEL CONTRATO		\$2.226,00
SUMAS IGUALES	\$54.857.791,00	\$54.857.791,00

Para constancia se firma por los que intervienen.


DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ
Interventor Contratado.


OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
Secretario de Infraestructura del Departamento

Revisó:


HENRY CUELLAR ANGEL
Supervisor