

ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
POPAYAN S.A. E.S.P.
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001-000-1 SSPD

ACTA FINAL

CODIGO:
FOR.CGE.037
FECHA DE VIGENCIA:
10/08/2007
VERSION:
2.0

POPAYAN S.A.
RECIBIDO
11 15 AM 08

CONTRATO DE OBRA Nro.: 025-2007		VALORES:		FECHAS:	
DE FECHA: 25 de Junio de 2007		Valor inicial:	\$ 68.698.690,00	De Inicio:	6 de Agosto de 2007
Objeto: REPOSICION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA MANZANA 16, BARRIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA - MUNICIPIO DE POPAYAN.		Valor adicional:	\$ 0,00	Terminación:	5 de Noviembre de 2007
		TOTAL:	\$ 68.698.690,00	Plazo:	60 días calendario
		OBSERVACIONES:		Plazo adicional:	
Contratista: DOLLY PIEDAD ZUNIGA ORTIZ				Suspensión No.1:	14 de Agosto de 2007
Interventor: PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR				Suspensión No.2:	15 de Octubre de 2007
				Terminación final:	6 de Diciembre de 2007
					DE FECHA: 5 de Diciembre de 2007
CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA	
Und	Cantidad	V. Unitario	V. Total	Y/O SALDOS	PRESENTE ACTA
				Cantidad	Valor
				Cantidad	Valor
OBRAS SECTOR 1:					
SUMINISTROS					
1	ML	324,0	22.337	7.237.188,00	-3.171.854,00
				-142,00	182,00
					4.065.334,00
2	ML	48,0	33.209	1.584.032,00	-1.195.524,00
				-36,00	12,00
					398.508,00
3	ML	216,0	48.332	10.439.712,00	1.304.964,00
				27,00	243,00
					11.744.676,00
4	UND	54,0	47.300	2.554.200,00	-1.324.400,00
				-28,00	26,00
					1.229.800,00
5	M3	332,0	21.000	6.972.000,00	7.253.550,00
				345,41	677,41
					14.225.550,00
6	UND	6,0	250.000	1.500.000,00	1.000.000,00
				4,00	10,00
					2.500.000,00
6	ML	16,0	368.880	5.902.080,00	2.877.264,00
				7,80	23,80
					8.779.344,00
7	M3	50,0	42.000	2.100.000,00	-579.600,00
				-13,80	36,20
					1.520.400,00
MANO DE OBRA					
1	ML	216,0	1.100	237.600,00	29.700,00
				27,00	243,00
					267.300,00
2	ML	86,0	3.000	257.940,00	-257.940,00
				-85,98	0,00
					0,00
3.1	M3	40,0	80.000	3.200.000,00	-1.448.000,00
				-18,10	21,90
					1.752.000,00



ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
POPAYAN S.A. E.S.P.
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001-000-1 SSPD

ACTA FINAL

CODIGO: FOR.CGE.037
FECHA DE VIGENCIA: 10/08/2007
VERSION: 2.0

CONTRATO DE OBRA Nro.: 025-2007		VALORES:		FECHAS:	
DE FECHA: 23 de Junio de 2007		Valor inicial:	\$ 68.698.690,00	De Inicio:	6 de Agosto de 2007
Objeto: REPOSICION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA MANZANA 16, BARRIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA - MUNICIPIO DE POPAYAN.		Valor adicional:	\$ 0,00	Terminación:	5 de Noviembre de 2007
		TOTAL:	\$ 68.698.690,00	Plazo:	60 días calendario
		OBSERVACIONES:		Plazo adicional:	
				Suspensión No.1	14 de Agosto de 2007
Contratista: DOLLY PIEDAD ZUNIGA ORTIZ				Suspensión No.2	15 de Octubre de 2007
Interventor: PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR				Terminación final:	6 de Diciembre de 2007
					DE FECHA: 5 de Diciembre de 2007

UNICA Y FINAL

Item	Descripción de la obra	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS				OBRA EJECUTADA			
		Und	Cantidad	V. Unitario	V. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	V Total	V Total
4	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2.5 M	M3	472,0	8.200	3.870.400,00	363,20	2.978.240,00	835,20	6.848.640,00	835,20	6.848.640,00	6.848.640,00	
5	EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2.5M	M3	138,0	11.500	1.587.000,00	-138,00	-1.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	M.O. INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 160 mm D=6"	ML	324,0	1.600	518.400,00	-142,00	-227.200,00	182,00	291.200,00	182,00	291.200,00	291.200,00	
7	M.O. INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 200 mm D=8"	ML	48,0	2.200	105.600,00	-36,00	-79.200,00	12,00	26.400,00	12,00	26.400,00	26.400,00	
8	M.O. INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 250mm D=10"	ML	216,0	2.700	583.200,00	27,00	72.900,00	243,00	656.100,00	243,00	656.100,00	656.100,00	
9	M.O. INSTALACION SILLA YEE PVC DE 250X160 mm INCLADHES+ACOND	UND	54,0	16.600	896.400,00	-28,00	-464.800,00	26,00	431.600,00	26,00	431.600,00	431.600,00	
10	REPARACION DE SUMIDERO	UND	8,0	52.000	416.000,00	-7,00	-364.000,00	1,00	52.000,00	1,00	52.000,00	52.000,00	
11	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE	ML	216,0	700	151.200,00	27,00	18.900,00	243,00	170.100,00	243,00	170.100,00	170.100,00	
12	RETIRO DE SOBANTES, LIMPIEZA EN GENERAL	M3	372,0	13.000	4.836.000,00	-372,00	-4.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AJUSTE AL PESO												
	PRECIOS NO PREVISTOS												

Costo Directo	
Administración	18%
Imprevistos	2%
Utilidad	5%
IVA Sobre utilidad	0%
VALOR TOTAL PROPUESTA / EJECUTADO	

54.958.952,00
9.892.611,00
1.099.179,00
2.747.948,00
-
68.698.690,00

0,00
-
-
-
-
0,00

54.958.952,00
9.892.611,00
1.099.179,00
2.747.948,00
-
68.698.690,00

54.958.952,00
9.892.611,00
1.099.179,00
2.747.948,00
-
68.698.690,00

ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
POPAYAN S.A. E.S.P.
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001-000-1 SSPD

ACTA FINAL

CODIGO: FOR.CGE.037
FECHA DE VIGENCIA: 10/08/2007
VERSIÓN: 2.0

CONTRATO DE OBRA Nro.: 025-2007		VALORES:		FECHAS:	
DE FECHA: 25 de Junio de 2007		Valor inicial:	\$ 68.698.690,00	De Inicio:	6 de Agosto de 2007
Objeto: REPOSICION DEL ALCANTARILLADO		Valor adicional:	\$ 0,00	Terminación:	5 de Noviembre de 2007
SANTARIO EN LA MANZANA 16, BARRIO TOMAS		TOTAL:	\$ 68.698.690,00	Plazo:	60 días calendario
CIPRIANO DE MOSQUERA - MUNICIPIO DE		OBSERVACIONES:		Plazo adicional:	
POPAYAN.				Suspensión No.1	14 de Agosto de 2007
Contratista: DOLLY PIEDAD ZUNIGA ORTIZ				Suspensión No.2	15 de Octubre de 2007
Interventor: PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR				Terminación final:	6 de Diciembre de 2007
					DE FECHA:
					5 de Diciembre de 2007




UNICA Y FINAL

Item	Descripción de la obra	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA				
		Und	Cantidad	V. Unitario	V. Total	Y/O SALDOS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	

BALANCE A LA FECHA DE LA OBRA:													
VALOR CONTRATO PPAL		\$			68.698.690,00								34.349.345,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$			0,00								
VALOR EJECUTADO ACTA No.1		\$		0,00									0,00
VALOR EJECUTADO ACTA No.2		\$		0,00									0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		\$		68.698.690,00									34.349.345,00
SALDO POR EJECUTAR		\$		0,00									0,00
SUMAS IGUALES		\$		68.698.690,00									34.349.345,00
VALOR CONTRATO PPAL		\$		68.698.690,00									68.698.690,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA		\$		68.698.690,00									34.349.345,00
SALDO AMORTIZACION ANTICIPO		\$		0,00									6.869.869,00
SALDO POR EJECUTAR		\$		0,00									27.479.476,00
PROCENTAJE OBRA EJECUTADO		%		100									

SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, ENMENDAR LAS OBRAS AQUI CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

CONTRATISTA: DOLLY PIEDAD ZUNIGA ORTIZ
INTERVENOR: PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR
FIRMA:  FIRMA: 
SUBGERENCIA TECNICA: 
Vo.Bo.

SE ANEXA: PLANO RECORD DE OBRA Y CATASTRO DE REDES.