

## ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 11-0405-0-2002 ✓  
CONTRATOS ADICIONALES 11-0405-1-2002 ✓  
FECHA VENCIMIENTO FINAL : NOVIEMBRE 16 DE 2002  
CONSULTOR : DOLLY PIEDAD ZUNIGA ✓  
DEPARTAMENTO : CAUCA ✓

CONTRATOS DE LA  
CONSULTORIA

11-1191-0-2001 ✓	MUNICIPIO BALBOA ✓
11-1146-0-2001 ✓	MUNICIPIO BALBOA ✓
11-0989-0-2001 ✓	MUNICIPIO ROSAS ✓
11-1038-0-2001 ✓	MUNICIPIO CAJIBIO ✓
11-0698-0-2002 ✓	MUNICIPIO CAJIBIO ✓

En BOGOTÁ, D. C., a los 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE, se reunieron con el objeto de efectuar el Recibo Final de Interventoría los señores: DOLLY PIEDAD ZUNIGA En representación de la Firma Consultora EL MISMO ; y el Ingeniero JUAN CARLOS SÁNCHEZ SUÁREZ Interventor.

OBJETO DEL CONTRATO. INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA ACTUAL VIGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECTOR II.

## CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORIA:

Se realizó la visita al sitio de las obras para todos los convenios, para priorizar la inversión, se suscribieron las respectivas actas de iniciación de las obras. Se tramitó la aprobación de precios no previstos a los convenios, se tramitaron suspensiones a los convenios 11-0989-0-2001 y 11-1038-0-2001. Se controló la ejecución de las obras en cuanto a calidad y cantidad de acuerdo a las normas vigentes del Fondo realizando ensayos a los materiales, diseño y pruebas al concreto en los casos de Cruceño-el Colegio, caminos de acceso al corregimiento de la Planada, se examinaron los materiales de afirmado para los caminos Cajibío-Pedregosa, el Carmelo-Michinchal-la Independencia, el Rosario-Guapotón, pruebas de densidad para los afirmados. Se llevó registro fotográfico de todas las obras para la presentación de los respectivos informes incluyendo el estado inicial y final de las vías, se llevó a cabo levantamiento topográfico para los caminos Sauces-Ramal, Casas Bajas -Piedras Negras, por necesidad de mejoramiento en condiciones geométricas y construcción de variantes. Se realizaron las Actas de Recibo y Liquidación para todos y cada uno de los Convenios de la interventoría.

Continuación del Acta de Recibo Final de contrato Interventoria No. 11-0405-0-2002  
Hoja 2

VALOR DE LA CONSULTORIA TERMINADA.

Valor de las Actas de costos Ejecutadas a los precios Básicos del contrato,  
Actas de recibo Parcial de Costos No.01Ff a 01F .....\$ 73'235.980,00


Valor de los ajustes causados a la fecha Actas Números


\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL .....\$ 73'235.980,00

Hacen parte de esta acta, el anexo No. 1 donde se discriminan los contratos, sus plazos y el estado final de los mismos en el momento de realizar la presente acta y el Anexo No. 2 donde se relaciona las mestas físicas alcanzadas en cada uno de los contratos de la Interventoria.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron

  
Interventor

  
Consultor