

## ACTA DE LIQUIDACION FINAL

### 1.- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO No.:  
CONTRATANTE:  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
CONTRATISTA:  
INTERVENTOR:  
OBJETO:

853-26-12-08  
Corporación Autónoma Regional del Cauca C. R. C.  
N° 1045 del 23 de Diciembre de 2008  
**ING.DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ**  
**ING. LUIS CARLOS BOLAÑOS MARTINEZ**  
La contratista se obliga a construir las obras de protección en el Río Molino sector I, referentes a la construcción de un muro en gaviones en el sitio de alto riesgo en la Urbanización el Triunfo; en las riveras aledañas de la calle 1a No 18-38 Municipio de Popayán, Departamento del Cauca"

PLAZO INICIAL:

UN ( 1) Mes

### 2.-PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los veinte(20) días del mes de Febrero de dos mil nueve (2009),se reunieron los Ingenieros ING. LUIS CARLOS BOLAÑOS MARTINEZ interventor delegado por parte de la C.R.C,y ING.DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ,Contratista con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final.

### 3.- CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO: Diciembre 26 de 2008  
INICIACION CONTRATO: Enero 8 de 2009  
ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL No 01 :DE PLAZO Enero 13 de 2009  
ACTA DE REINICIACION No 01 Enero 27 de 2009  
ACTA N° 01 FINAL: Febrero 19 de 2009.  
VENCIMIENTO CONTRACTUAL: Febrero 20 de 2009

### 4.- VALOR CONTRATADO

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 10.500.000,00

### 5.- OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
I	PRELIMINARES				
	EXCAVACION MANUAL	M3	116,00	8.505	986.580
II	ESTRUCTURAS DE MEJORAMIENTO				
	GAVION	M3	52,00	140.740	7.318.480
III	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	7,30	5.670	41.391

COSTOS DIRECTOS	8.346.451
AIU 25%	2.086.613
IVA 16% UTILIDAD	66.772
COSTO TOTAL	10.499.836

### 6.- BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 5.250.000,00	
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 01:		\$ 5.250.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 5.250.000,00	\$ 5.250.000,00

## ACTA DE LIQUIDACION FINAL

Continuación acta de liquidación final Contrato N° 853/2008.

### 7.- BALANCE DEL CONTRATO

VALOR OBRA CONTRATADA:

\$ 10.500.000,00

VALOR EJECUTADO ACTAS 01:

\$ 10.499.836,00

SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA C.R.C:

\$ 164,00

SUMAS IGUALES

\$ 10.500.000,00

\$ 10.500.000,00

### 8.- CERTIFICACIONES

El interventor certifica que el objeto del contrato se cumplió a satisfacción por parte del ejecutor y que se entregaron las obras mediante acta de recibo y a satisfacción del comité de veduría.

El interventor es responsable de la información suscrita en el acta.

Las partes que intervienen en el acta se declaran a paz y salvo por concepto de las obligaciones derivadas del citado contrato.

La presente acta no exime al contratista de la responsabilidad por los trabajos que hayan quedado mal ejecutados por su culpa o por la mala calidad de los materiales usados.

Para constancia se firma por los que intervienen.

  
DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ  
Contratista.

  
LUIS CARLOS BOLAÑOS MARTINEZ  
Interventor Delegado CRC

VB.

  
JESÚS HERNAN GUEVARA.  
Director General CRC

  
CARLOS RODRIGO CAJAS BURBANO.  
Subdirector Operativo CRC