

ALCALDIA DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 234 de 2007

OBJETO: Realizar la construcción de la casa con numeradura 12 N° 2, 135 hasta la calle 16 Barrio Dean Bajo.

VALOR CONTRATO: \$ 14.495.314,00
RESERVA PRESUPUESTAL No. 27 1759 de Junio 20 2007
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 27 2105 de Jun 27 2007
CONTRATISTA: Ingeniera DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ
INTERVENTOR: Ingeniera CIELO PEREZ SOLANO

FECHAS DEL CONTRATO

Entrega de anticipo: Julio 23 de 2007
Iniciación: Julio 23 de 2007
Terminación: Agosto 21 de 2007
PLAZO: Treinta (30) días

ACTA DE RE

No. 01 y FIN
Incluye Acta de Precios NO Pre
FECHA: Agosto 21

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS			CERA EJECUTADA		
		UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANTID.	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	VALOR	CANTIDAD
1.00	Localización y replanteo	M2	151,07	\$ 300,00	\$ 45.315,00	-8,62	-2.586,00	152,05	\$ 45.395,00	152
2.00	Excavación a metro con refuerzo de estribos	M3	24,22	\$ 17.925,00	\$ 434.095,06	15,42	276.319,00	39,64	\$ 710.414,00	39
3.00	Sarrión en concreto clase C F'c = 21MPa, e = 21MPa, e = 21MPa, e = 21MPa	MIL	161,07	\$ 29.500,00	\$ 4.751.565,00	1,73	51.055,00	162,80	\$ 4.802.620,00	162
4.00	Andén en concreto clase E F'c = 17,5MPa, e = 17,5MPa	M2	161,07	\$ 34.700,00	\$ 5.569.129,00	-8,62	-298.114,00	152,45	\$ 5.290.515,00	152
5.00	Replanteo con suelo fino limoso compactado hasta 90% del precio estándar	M3	24,22	\$ 20.700,00	\$ 501.354,00	-1,35	-27.945,00	22,87	\$ 473.409,00	22
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 11.324.454,00		-2.291,00		\$ 11.322.173,00	
	A.U.T.		28%		\$ 3.170.350,00		-642,00		\$ 3.170.208,00	
	VALORES TOTALES				\$ 14.495.314,00		-2.933,00		\$ 14.492.381,00	

BALANCE A LA FECHA:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 14.495.314	VALOR ANTICIPO	\$ 7.247.657,00	RETEGARANTIA 10%	
VALOR EJECUTADO	\$ 14.492.381	AMORTIZACIÓN EN ACTA D1	\$ 7.247.657,00	DESCUENTO ACTA 1VF	\$
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.933	SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	SALDO A DESCONTAR	\$
SUMAS IGUALES	\$ 14.495.314,00	SUMAS IGUALES	\$ 7.247.657,00	SUMAS IGUALES	\$
VALOR PROPUESTA	\$ 14.495.314,00	VALOR OBRA EJECUTADA			
VALOR CONTRATO PPAL	\$ 14.495.314,00	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ -	RETEGARANTIA 10%			
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 14.495.314,00	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01 Y FINAL			
VALOR EJECUTADO	\$ 14.492.381,00	SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS			
SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ -	M/CTE.			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 2.933,00	SALDO POR EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO			

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, ENMIENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

Dolly Ortiz

ING. DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ

Cielo Perez Solano

ING. CIELO PEREZ SOLANO