

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 353-2013		INICIACION		FECHA VENCIMIENTO		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	%Participación	TIEMPO DEDICACION (MESES)	V/DEL CONTRATO	ACTA DE PAGO PARCIAL N.º 01 Y FINAL	
1	DEPARTAMENTO DEL CONTABLE A CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2-juil-13	\$42.804.000	28-ene-2014	
2	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LAS VIAS SILVIA - EL PEÑON - JAMBALO, Y PESCADOR (CRUCE RUTA 2504) - SIBERIA - CALDONO.			3 MESES			PERIODO FACTURADO 2 DE JULIO DE 2013 AL 26 DE ENERO DE 2014
3	ADICION 1			54 DIAS	\$12.053.791		
4	ADICION 2			1 MES	\$54.857.791		
5	ADICION 3			2 MES			
6	TOTAL=			6 MESES +24 DIAS			
FECHA: 27 DE ENERO DE 2014							
CONTRATISTA INTERVENTOR : DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ							
SUPERVISOR : HENRY CUELLAR ANGEL							
CONDICIONES CONTRACTUALES							
VIGENTES		MODIFICACION N° 3		CONDIC. ACTUALIZADAS		INTERVENTORIA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	%Participación	TIEMPO DEDICACION (MESES)	V/ TOTAL	% Dedicacion	TIEMPO DEDICACION (MESES)
COSTOS DIRECTOS PERSONAL CONTRATO DE TRABAJO							
PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO							
1	Ingeniero Residente	MES	100%	3,00	\$2.500.000	\$7.500.000 49,00%	6,80
2	PERSONAL TECNICO	MES	100%	3,00	\$1.200.000	\$3.600.000 74,25%	6,80
3	Inspector1	MES	100%	3,00	\$1.200.000	\$3.600.000 74,25%	6,80
4	Inspector2	MES	100%	3,00	\$1.200.000	\$3.600.000 74,25%	6,80
5	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				\$14.700.000	\$20.447.600	
6	FACTOR MULTPLICADOR						
7	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CONTRATO DE TRABAJO				\$29.400.000	\$40.895.200	
COSTOS DIRECTOS PERSONAL HONORARIOS							
8	Contador	MES	100%	3	\$400.000	\$1.200.000	
9	Abogado	MES	100%	3	\$400.000	\$1.200.000	
10	TOTAL COSTOS DE PERSONAL ASESORES				\$2.400.000		
11	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$31.800.000	\$40.895.200	
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS							
12	Ersayos de laboratorio (Incluye equipo y recurso humano)	GLO B	100%	1	\$1.300.000	\$1.800.000 100%	1,00
13	OTROS COSTOS						
14	Transportes (Terrestres, fluviales, aéreos, marítimos, etc.)	MES	100%	3	\$600.000	\$1.800.000 62,60%	6,80
15	Edición de informes (Incluye fotografías)	MES	100%	3	\$30.000	\$900.000 60,00%	6,80
16	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc.)	MES	100%	3	\$20.000	\$600.000 60,00%	6,80
17	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$5.100.000	\$6.394.080	

Aprobado para pago:

Ing. OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
Secretario de InfraestructuraIng. DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ
Contratista InterventorIng. HENRY CUELLAR ANGEL
Supervisor


DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 353-2013 OBJETO : INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y DE ADMINISTRATIVA, CONTABLE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LAS VÍAS SILVIA – EL PERÓN – JAMBALO, Y PESCADOR (CRUCE RUTA 2504) – SIBERIA – CALDONO.	INICIACION		FECHA VENCIMIENTO		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
		2-jul-13	PLAZO 3 MESES	26-ene-2014	V/ DEL CONTRATO \$42.804.000	ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01 Y FINAL	PERÍODO FACTURADO 2 DE JULIO DE 2013 AL 26 DE ENERO DE 2014
SUPERVISOR :	CONTRATISTA INTERVENTOR : DOLLY PIEDAD ZÚÑIGA ORTIZ						
	SUPERVISOR : HENRY CUELLAR ANGEL						
Item	DESCRIPCION	% Partic ipación	TIEMPO DEDICAC IÓN (MESES)	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES	CONDIC. ACTUALIZADAS MODIFICACION N° 3	PRESENTA ACTA	ACUMULADA
COSTO BASICO	=(A)+(B)=(C)	UND	VR/UNIT	VR. TOTAL	% Dedicaci ón n (MESES)	TIEMPO DEDICAC IÓN (MESES)	TIEMPO DEDICAC IÓN (MESES)
IVA = 16% * (C) = (D)				\$36.900.000		\$47.289.280	\$47.289.280
AJUSTE POR APROXIMACIONES				\$5.904.000		\$7.566.285	\$7.566.285
COSTO TOTAL = (C)+(D)				\$42.804.000		\$54.855.565	\$54.855.565

ESTADO DEL ANTICIPO :		ESTADO DEL CONTRATO :	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO :	\$ 17.121.600.00	VALOR CONTRATO PRINCIPAL.	\$42.804.000
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES :	\$ 0	VALOR CONTRATO ADICIONAL.	\$12.053.791
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA :	\$ 17.121.600.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$54.857.791
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	\$ 17.121.600.00	VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	\$54.855.565
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$54.855.565
		VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	\$54.855.565
		SALDO POR EJECUTAR	\$2.236

La presente acta no exime al contratista interventor de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA	\$54.855.565,00	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/Ce
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	\$37.733.965,00	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/Ce

REGIMEN : SIMPLIFICADO
CONSIGNAR : CUENTA AHORROS N° 0013-0570-01-0200172536 BANCO BBVA , A NOMBRE DE: DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ

Aprobado para pago:

Ing. OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
Secretario de Infraestructura


Ing. DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ
Contratista Interventor


Ing. HENRY CUELLAR ANGEL
Supervisor

		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 353-2013		INICIACION		PLAZO		FECHA VENCITO		CONTRATO DE INTERVENTORIA		
OBJETO		INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LAS VIAS SILVIA - EL PENON - JAMBALO, Y PESCADOR (CRUCE RUTA 2504) - SIBERIA - CALDONO.		2-jul-13	3 MESES		/ DEL CONTRATO	26-ene-14	ACTA DE MODIFICACION Y PRECIOS NO PREVISTOS N° 03			
DEPARTAMENTO DEL CAUCA				ADICION 1	54 DIAS		\$42.864.000					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				ADICION 2	1 MES		\$12.053.791					
TOTAL=				ADICION 3	2 MES		\$54.857.791					
6 MESES +24 DIAS												
CONTRATISTA INTERVENTOR : DOLLY PIEDAD ZUNIGA ORTIZ		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		ANTERIORES		MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
ITEM	DESCRIPCION	UND	%Dedica	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	%Dedica	CANT.	VALOR	%Dedica	CANT.	VALOR
COSTOS DIRECTOS PERSONAL CONTRATO DE TRABAJO												
PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO		MES	100%	3.00	\$2.500.000	\$7.500.000	-51.0%	2.80	-\$395.000	1.00	\$1.225.000.00	49,0%
1	Ingeniero Residente	MES	100%	3.00	\$2.500.000	\$7.500.000	-51.0%	2.80	-\$395.000	1.00	\$1.225.000.00	49,0%
PERSONAL TECNICO		MES	100%	3.00	\$1.200.000	\$3.600.000	-10,0%	2.80	\$2.664.000	1.00	-\$205.200.00	74,25%
2	Inspector1	MES	100%	3.00	\$1.200.000	\$3.600.000	-10,0%	2.80	\$2.664.000	1.00	-\$205.200.00	74,25%
3	Inspector2	MES	100%	3.00	\$1.200.000	\$3.600.000	-10,0%	2.80	\$2.664.000	1.00	-\$205.200.00	74,25%
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL												
\$14.700.000												
FACTOR MULTPLICADOR												
2,0												
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CONTRATO DE TRABAJO												
\$29.400.000												
COSTOS DIRECTOS PERSONAL HONORARIOS												
4	Contador	MES	100%	3	\$400.000	\$1.200.000	-40,0%	1.80	-\$40.000	1.00	\$1.162.000.00	-4,80
5	Abogado	MES	100%	3	\$400.000	\$1.200.000	-40,0%	1.80	-\$40.000	1.00	\$1.152.000.00	-4,80
7 TOTAL COSTOS DE PERSONAL ASESORES												
\$2.400.000												
8 TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)												
\$31.800.000												
OTROS COSTOS DIRECTOS												
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	Ensayos de laboratorio (Incluye equipo y recurso humano)	GLOB	100%	1	\$1.800.000	\$1.800.000						
OTROS COSTOS												
7	Transportes (Terrestres, fluviales, aéreos, marítimos, etc.)	MES	100%	3	\$600.000	\$1.800.000	-37,4%	2.80	\$378.480	1.00	\$375.600.00	62,60%
8	Edición de informes (Incluye fotografías)	MES	100%	3	\$300.000	\$900.000	-40,0%	2.80	\$144.000	1.00	\$180.000.00	60,0%
9	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc.)	MES	100%	3	\$200.000	\$600.000	-40,0%	2.80	\$96.000	1.00	\$120.000.00	60,0%
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)												
\$5.100.000												
COSTO BASICO = (A)+(B)=(C)												
IVA = 16% * (C) = (D)												
\$36.904.000												
AJUSTE POR APROXIMACIONES												
\$1.862.157												
COSTO TOTAL = (C)+(D)												
\$42.304.000												
\$12.050.637												
\$3928												
-												
\$54.855.565												
-												
\$3928												

Ing. HENRY CUELLAR ANGEL
Supervisor

Ing. DOLLY PIEDAD ZUNIGA.
Interventora (Cto N° 353-2013)

Ing. OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
Secretario de Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

1.- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°.: 853-26-12-08
 CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Cauca C. R. C.
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1044 del 23 de Diciembre de 2008
 CONTRATISTA: ING.DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ
 INTERVENTOR: ING. LUIS CARLOS BOLAÑOS MARTINEZ
 OBJETO: La contratista se obliga a construir las obras de protección en el Rio Molino sector I, referentes a la construcción de un muro en gaviones en el sitio de alto riesgo en la Urbanización el Triunfo; en las riveras aledañas de la calle 1a No 18-38 Municipio de Popayán, Departamento del Cauca"

PLAZO INICIAL:

UN (1) Mes

2.-PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los veinte(20) días del mes de Febrero de dos mil nueve (2009),se reunieron los Ingenieros ING. LUIS CARLOS BOLAÑOS MARTINEZ interventor delegado por parte de la C.R.C,y ING.DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ,Contratista con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final.

3.- CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO:	Diciembre 26 de 2008
INICIACION CONTRATO:	Enero 8 de 2009
ACTA DE SUSPENSIONTEMPORAL N° 01 :DE PLAZO	Enero 13 de 2009
ACTA DE REINICIACION N° 01	Enero 27 de 2009
ACTA N° 01 FINAL:	Febrero 19 de 2009.
VENCIMIENTO CONTRACTUAL:	Febrero 20 de 2009

4.- VALOR CONTRATADO

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 10.500.000,00

5.- OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
I	PRELIMINARES				
	EXCAVACION MANUAL	M3	116,00	8.505	986.580
II	ESTRUCTURAS DE MEJORAMIENTO				
	GAVION	M3	52,00	140.740	7.318.480
III	RELENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	7,30	5.670	41.391
	COSTOS DIRECTOS				8.346.451
	AIU 25%				2.086.613
	IVA 16% UTILIDAD				66.772
	COSTO TOTAL				10.499.836

6.- BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO RECIBIDO: \$ 5.250.000,00

VALOR AMORTIZADO ACTA N° 01: \$ 5.250.000,00

SUMAS IGUALES \$ 5.250.000,00 \$ 5.250.000,00

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

Continuación acta de liquidación final Contrato N° 853/2008

7.- BALANCE DEL CONTRATO

VALOR OBRA CONTRATADA:	\$ 10.500.000,00
VALOR EJECUTADO ACTAS 01:	\$ 10.499.836,00

VALOR EJECUTADO ACTAS 01:	\$ 10.499.836,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA C.R.C:	\$ 164,00

SUMAS IGUALES	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00
---------------	------------------	------------------

8.- CERTIFICACIONES

El interventor certifica que el objeto del contrato se cumplió a satisfacción por parte del ejecutor y que se entregaron las obras mediante acta de recibo y a satisfacción del comité de verificación.

El interventor es responsable de la información suscrita en el acta.

Las partes que intervienen en el acta se declaran a paz y salvo por concepto de las obligaciones derivadas del citado contrato.
La presente acta no exime al contratista de la responsabilidad por los trabajos que hayan quedado mal ejecutados por su culpa o por la mala calidad de los materiales usados.

Para constancia se firma por los que intervienen.



DOLLY PIEDAD ZUÑIGA ORTIZ

Contratista.



LUIS CARLOS BOLAÑOS MARTINEZ

Interventor Delegado CRC

VB.



JESÚS HERNÁN GUEVARA.

Director General CRC



CARLOS RODRIGO CAJAS BURBANO.

Subdirector Operativo CRC

