## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

## ACTA PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS No01

ORDEN DE SERVICIOS No

033-2005

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERSONALES CON LA INTERVENTORIA

TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE

CONTRATOS DEL AÑO 2005

VALOR BASICO:

VEINTE SIETE MILLONES SEIS CIENTOS

SESENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS

PESOS.(27'661.800.00)

VALOR IVA

CERO (0) PESOS

VALOR TOTAL

VEINTE SIETE MILLONES SEIS CIENTOS

SESENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS

PESOS.(27'661.800.00)

CONSULTOR

DOLLY PIEDAD ZUÑIGA

INTERVENTOR

EDILBERTO VIVAS

PLAZO

NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO

28 DE MARZO DE 2005

FECHA DE VENCIMIENTO

25 DE JUNIO DE 2005

En las instalaciones de la sociedad de acueducto y alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P, a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil cinco (2005), se reunieron los ingenieros civiles EDILBERTO VIVAS, en representación de la sociedad en su calidad de interventor de la presente orden y DOLLY PIEDAD ZUÑIGA, en representación propia, en su calidad de consultor, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS No 01, de conformidad con el cuadro anexo denominado "ACTA No 01".

Se firma a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil cinco(2005).

EDILBERTO VIVAS

DOLLY PIEDA CONSULTO

Salley 1

GA

OBJETO:

No.

FECHA: 03/05/2005

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 027-2005 ACTA Nº1

	CONTRATOS 1 ORDENES TRABAJO 2003	1	Annual contract or an	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	And the state of t	direction and a security of the second security of the second section is		and the second second particular and a second secon	Control of the Contro	
OBJETO DE	OBJETO	VAI	VALORES CONTRATADOS	ATADOS	VALORES	VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS	ACUMULADOS	SA	SALDOS POR EJECUTAR	CUTAR
INTERVENTORIA		BASICO	IVA	VR. TOTAL	BASICO	IVA	VR. TOTAL	BASICO	IVA	VR. TOTAL
C-002-2005	Reposicion de redes de	59.759.445,00	382,460,00	60.141.905,00	23,466,994,00	150,189,00	23.617.183,00	36.292.451,00	232.271,00	36.060.180,00
	acueducto en la calle 8 entre									
	carreras 17y19 y carrera 20									
The state of the s	entre 7B y 9B y otras del barrio la esmeralda			The same of the sa				-		The state of the s
C-003-2005	Reposicion del colector sanitario	59.774.525,00	382.557,00	60.157.082,00	14.272.522,00	91.344,00	14.363.866,00	45.502.003,00	291.213,00	45.210.790,00
	carrera 13 entre calles 13 y 14						00'0			
	barrio el Limonar									
C-004-2005	Reposicion de redes de	57.863.437,10	370.326,00	58.233.763,10	38.573.529,15	246.871,00	38.820.400,15	19.289.907,95	123.455,00	19,166,452,95
	acueducto en la carrera 17N entre									
	calles 18N y 20N, barrio Campamento				,					
OT-013-2005	Reposicion de redes sanitario en la calle	33.546.805,00	214.700,00	33.761.505,00	13.892.396,00	88.911,00	13.981.307,00	19.654.409,00	125.789,00	19.528.620,00
	16 A con carrera 7 este y otras del Barrio									
	los Andes									
OT-016-2005	Reposicion del colector Sanitario en la	25.341.613,67	162.186,33	25.503.800,00	25.341.613,67	162.186,33	25.503.800,00	1		,
	calle 5 entre carreras 18 y 20 barrio la									
	Esmeralda									The second secon
OT-017-2005	Construccion colector sanitario en la calle	0	0	13.743.354,00	0	0	0		ı	,
	1 entre carrera 39 y 40 Barrio MARIA OCC									
OT-018-2005	Reposicion de colector sanitario en la calle	19.574.708,75	125.278,14	19,699,986,89	11.755.979,00	75,238,00	11.831.217,00	7.818.729,75	50.040,14	7.768.689,61
	2A entre carreras 40B y 41, Barrio La Maria									
	Occ. Y reposicion de alcantarillado en la calle 9									
	entre carreras 2 y 2E barrio Santa Ines		-							
OT-022-2005	Reposicion de colector pluvial en la calle 14	43.510.905,00	278.470,00	43.789.375,00	43.510.825,00	278.469,00	43.789.294,00	80,00	1,00	00'62
	con carrera 36, cancha de Futbol Barrio los							-		
	Campos			A CONTRACTOR OF THE PERSON OF						
	VALORES TOTALES			315.030.770,99			171.907.067,15			127.734.811,56
	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	DA		54,57	ш	STADO DE LA OF	ESTADO DE LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	IN DE SERVICIOS		
	VALOR BASICO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO Nº 027-2005	RVICIO No 027-2	900	27.661.800,00	VALOR BASICO	VALOR BASICO ORDEN PRINCIPAL	AL			27.661.880,00
	VALOR BASICO EJECUTADO DE LA ORDEN EN LA PRESENTE ACTA	LA PRESENTE A	CTA	15.095.044,26	VALOR BASICO	VALOR BASICO ORDEN ADICIONAL	IAL			0
	VALOR BASICO AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO 30%	ADO 30%		4.528.513,28	VALOR BASICO	EJECUTADO HA	4.528.513,28 VALOR BASICO EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR	~		0
	I.V.A				VALOR BASICO	VALOR BASICO EJECUTADO PRESENTE ACTA	ESENTE ACTA			15.095.044,26
	VALOR A FACTURAR EN LA PRESENTE ACTA			10.566,530,98	VALOR BASICO	EJECUTADO ACI	VALOR BASICO EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	1A		15.095.044,26
	SON: DIEZ MILLONES DIIMENTOS SESENTA Y SEIS MIL OLINIENTOS	HINIIO HIN SIES		SCSAG ATMER	SALDO BASICO	SALDO BASICO DE LA ORDEN POR EJECUTAR	OR EJECUTAR			12.566.755.74
	CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3								
					PORCENTAJE D	PORCENTAJE DE LA ORDEN POR EJECUTAR	R EJECUTAR			45,43
INTERVENTOR					CONSULTOR					
										-
	` (									

DOLLY PIEDAD ZUÑIGA

EDILBERTO VIVAS